

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania zadania (5:4)	Wykonanie zakresu rzeczowego zadania
1	2	3	4	5	6	7
150	15011	Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku- EFRR	1 277 394,53	1 259 291,95	98,58%	Inwestycja wieloletnia-przedsięwzięcie na lata 2007-2013. Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina na Inkubator Przedsiębiorczości w Prudniku przy ul. Plac Wolności 6: Wykonano prace:- montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej , - montaż sufitów podwieszonych modułowych , - wykonanie posadzek wraz z warstwami wykończeniowymi z gresu i wykł. PCV - wykonanie tynków wewnętrznych , malowanie ścian i wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych w pom. hig.-sanitarn. - wykonanie bariercek i pochwyty na klatce schodowej - dostawa i montaż dźwigu osobowego , - wykonanie wymiennikowni wraz z kompaktowym węzłem cieplnym . - montaż grzejników, - wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej , instalacja klimatyzacji w serwerowni - montaż armatury sanitarnej , - montaż instalacji automatycznej sygnalizacji pożarowej wraz z centralą sygnalizacji pożaru , oprzętu elektrycznego i teletechnicznego, oświetlenia zewnętrznego . - zagospodarowanie terenu : chodniki i ciągi pieszo-jezdne z kostki betonowej zieleń, elementy małej architektury - ławki - 7 szt. , kosze na śmieci 2 szt. , - dostawa wyposażenia meblowego, dostawa wyposażenia sprzętu komputerowego
150	15011	Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku – śr.Gminy	663 774,13	663 774,13	100,00%	Inwestycja wieloletnia-przedsięwzięcie na lata 2011-2013. „Przebudowa z rozbudową gminnego targowiska w Prudniku” - Roboty rozbiórkowe – rozbiórka pokrycia dachu, wyburzenie komina, skucie tynków, wyburzenie ścian, wyburzenie klatki schodowej, przebicie otworów, skucie posadzek - Osadzenie nowych nadproży - Zamurowania otworów - Wykonanie fundamentów pod nowymi ścianami
500	50095	Przebudowa z rozbudową gminnego targowiska w Prudniku	373 942,00	373 942,00	100,00%	

500	50095	Przebudowa z rozbudową gminnego targowiska w Prudniku	857 658,00	857 615,77	100,00%	<p>Wykonanie nowych ścian działowych</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wykonanie nowej klatki schodowej E11 H10 betonowanie - Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Wykonano nowe tynki wewnętrzne oraz posadzki. Wykonano prace remontowe stropodachu wraz z pokryciem dachowym - dachówką. Odnowiono elewacje. <p>Budynek został wyposażony w nowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - instalacje sanitarne: wodociagową, kanalizacyjną, sanitarna i deszczową, instalacje C.O. z pompą ciepła i instalacją wymiennika. - instalacje elektryczne: linie zasilające, instalację oświetlenia ogólnego oraz zewnętrznego, gniazd wtykowych i odgromową. <p>Powierzchnia zabudowy budynku - 743,57 m², Powierzchnia użytkowa budynku - 824,20 m², Ilość kondygnacji nadziemnych - 3</p> <p>Na otwartym dziedzińcu pomiędzy halą targową i przebudowanym budynkiem wybudowano wiatę handlową o konstrukcji drewnianej, mieszczącą lisy do ekspozycji sprzedawanych produktów. Powierzchnia zabudowy wiaty - 44,54 m².D11 Dziedziniec wybrukowano z kostki betonowej.B10</p>
600	60014	Powiat Prudnicki - dotacja na realizację zadania pn. "Remont odcinka drogi powiatowej nr 1613 O - Prudnik ul. Nyska"	10 000,00	10 000,00	100,00%	Dotacje przekazano w II półroczu na realizację zadania pn. "Remont odcinka drogi powiatowej nr 1613 O - Prudnik ul. Nyska".

600	60016	III etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika -EFRR	310 078,21	310 069,95	100,00%	<p>Zakres wykonanych robót w okresie 01.01.2013 – 31.05.2013r Zakończono zadanie "III Etap Rewitalizacji Infrastruktury Śródmieścia Prudnika" w niżej wymienionym zakresie: Ulica Jagiellońska (od ulicy Łukowej do ulicy Wąskiej): Wykonano roboty ziemne związane z wymianą nawierzchni jezdni i chodników na kostkę granitową i betonową Wykonano roboty ziemne związane z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnię jezdni i chodników Wykonano roboty związane z wymianą instalacji kanalizacji deszczowej Wykonano roboty związane z wymianą instalacji sieci wodociągowej wraz z przyłączami Wykonano roboty związane z wymianą instalacji sieci gazowej wraz z przyłączami Wykonano roboty związane z przelaniem i zabezpieczeniem kabli energetycznych Fragment Ulicy Łukowej: Wykonano roboty ziemne związane z wymianą nawierzchni jezdni i chodników na kostkę granitową i betonową Wykonano roboty ziemne związane z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnię jezdni i chodników Wykonano roboty związane z wymianą instalacji kanalizacji deszczowej Wykonano roboty związane z wymianą instalacji sieci wodociągowej wraz z przyłączami Ulica Wąska: Wykonano roboty ziemne związane z wymianą nawierzchni jezdni i chodników na kost Wykonano roboty ziemne związane z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnię jezdni</p>
-----	-------	---	------------	------------	---------	--

600	60016	III etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika -sr.Gminy	1 104 628,16	1 104 625,34	100,00%	<p>Wykonano roboty związane z wymiana instalacji kanalizacji deszczowej</p> <p>Wykonano roboty związane z wymianą instalacji sieci wodociągowej wraz z przyłączami</p> <p>Wykonano montaż projektowanego oświetlenia ulicznego</p> <p>Skwer nr XIX przy ulicy Jagiellońskiej</p> <p>Wykonano nasadzenia nowoprojektowanej zieleni i trawników</p> <p>Skwer nr XX przy ulicy Jagiellońskiej</p> <p>Wykonano murowany box na odpady stałe</p> <p>Na niżej wymienionych ulicach wymieniono znaki i tablice drogowe:</p> <p>ulica Poczтова</p> <p>ulica Jagiellońska</p> <p>ulica Ciasna</p> <p>ulica Ratuszowa</p> <p>ulica Szarych Szeregów</p> <p>ulica Pod Bramami</p> <p>ulica Kościelna</p> <p>ulica Łukowa</p> <p>ulica Krótka</p> <p>ulica Stara</p> <p>ulica Wąska</p> <p>Na niżej wymienionych skwerach wykonano montaż ławek i koszy na śmieci:</p> <p>skwer V-VI przy ulicy Ciasnej</p> <p>skwer I przy ulicy Jagiellońskiej</p> <p>skwer VIII-IX przy ulicy Jagiellońskiej</p> <p>skwer XVI – XVII przy ulicy Tadeusza Kościuszki</p> <p>skwer XVIII przy ulicy Krótkiej</p> <p>plac Szkolny P1</p>
600	60016	Remont nawierzchni asfaltowej w ciągu drogi gminnej Nr 307/7 w Wierzbcu	24 620,00	24 620,00	100,00%	<p>Wykonano nawierzchnie jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej na powierzchni 350 m2.</p> <p>Kwota wydatku: 24 620,00 zł, w tym środki funduszu sołeckiego sołectwa Wierzbice stanowią: 9 407,65 zł.</p>
600	60016	Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Broniewskiego	69 215,81	69 215,81	100,00%	<p>W ramach przedmiotowego zadania wykonano remont drogi gminnej ul. Broniewskiego polegającej na wykonaniu nawierzchni drogi z betonowej kostki brukowej gr 8 cm. na powierzchni 1 402,86 m2.</p> <p>Kwota wydatku: 69 215,81 zł.</p>

801	80101	Zagospodarowanie i doposażenie istniejącego placu zabaw w Szybowicach w urzędzenia zabawowe	21 000,00	20 990,69	99,96%	W ramach zadania zaaranżowano, zakupiono i doposażono istniejący plac zabaw w urzędzenia zabawowe: Ławki z oparciem na rurach - 3 szt, ławki bez oparcia – 2 szt, altanka - wersja klasyczna, karuzela krzeselkowa, ławostół, huśtawka wagowa, regulamin placu zabaw oraz Siedzisko-deska siedziskowa na piaskownicę. Koszt inwestycji wyniósł: 20 990,69 zł. - fundusz sołecki
		Doposażenie istniejącego placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rudziczce	22 596,80	22 499,16	99,57%	Zaaranżowano i wyposażono plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudziczce. Na placu zostały zamontowane: zestaw zabawowy, huśtawka podwójna, huśtawka wagowa, bujak na sprężynie, siedzisko na piaskownicę. Kwota wydatku: 22 499,16 zł. – fundusz sołecki
900	90095	Remont mostku w Łące Prudnickiej	31 775,27	30 738,93	96,74%	Most pieszo-jezdny, zlokalizowany na działce nr 928 k.m 9, pomiędzy działkami nr 1026 i 924/3 mapa 11. Wykonano: wymianę drewnianej jezdni mostu z pojedynczym podkładem z bali, oczyszczono i zabezpieczono antykorozyjnie elementy stalowej konstrukcji przęsła mostu powłokami malarskimi. Wykonano remont balustrad wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym powłokami malarskimi. Wartość wykonanych robót: 30 738,93 zł. W tym fundusz sołecki 22 596,80 zł.
900	90095	Remont mostku - kładki dla pieszych w Moszczance	15 401,09	15 387,30	99,91%	Kładka – mostek dla pieszych, zlokalizowany na działce nr 813 k.m. 11. Wykonano: wymianę drewnianego pomostu z dyli wraz z podłużnicami, wymianę i uzupełnienie balustrad. Zabezpieczono antykorozyjnie elementy stalowej konstrukcji przęsła oraz balustrad wraz z ich pomalowaniem. Wartość wykonanych robót: 15 387,30 zł. - fundusz sołecki.
926	92601	Budowa kompleksu sportowego w Prudniku	298 963,00	293 159,91	98,06%	Podpisano umowę z firmą " WEMA" Józef Moszek. Wykonano roboty ziemne w części hali basenowej i zaplecza. Wykonano stopy i ławy, fundamenty żwłbetowe hali basenowej. Wylano beton podkładowy w części basenowej. Wykonano ławy fundamentowej i stopy w części zaplecza socjalnego.
926	92601	Montaż bramek, nasianie trawy i posadzenie drzew na boisku w Moszczance	25 000,00	25 000,00	100,00%	W ramach zadania nasiano trawę na boisku , posadzono drzewa,zamontowano bramki.
926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego - Rekreacyjne Centrum Wsi Mieszkowice	14 846,10	14 846,10	100,00%	W ramach zadania wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni trawiastej na istniejącym terenie. Wartość zrealizowanego zadania: 14 846,10 zł - fundusz sołecki
926	92601	Modernizacja ciągów wentylacyjnych w Centrum Sportowym w Niemyślówicach	14 594,30	14 588,91	99,96%	W ramach zadania wykonano modernizację ciągów wentylacyjnych (15 szt.) polegającą na wymianie uszkodzonych rur wentylacji na rury ocieplone ze stali nierdzewnej z ociekaczem. Wartość zrealizowanego zadania: 14 250,00 zł.- fundusz sołecki. Zakup wentylatorów w kwocie 338, 91 zł

5 135 487,40 5 110 365,95 99,51%

Remonty

600	60016	Remont ulicy Sowińskiego	60 000,00	59 991,77	99,99%	W ramach remontu ulicy Sowińskiego wykonano: Remont podwórka przy ulicy Sowińskiego 6-16 w Prudniku polegający na wymianie istniejącej nawierzchni z blozków betonowych „trelinka” na nawierzchnię z kostki betonowej prostokątnej szarej typu polbruk gr 8 cm.. <u>Powierzchnie nawierzchni:</u> Ciąg komunikacyjny jezdny – 728,25m ² Ciąg komunikacyjny pieszy – 204,0m ² Kwota wydatku: 59 991,77 zł.
630	63095	Usunięcie usterek w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Wieszczyńce	13 170,00	13 170,00	100,00%	Usunięto usterki ww II półroczu 2013r., w ramach kwoty uzyskanej z firmy ubezpieczeniowej.
800	80101	Wymiana kompletnych szafek hydrantowych zgodnie z zaleceniami PSP	18 040,00	18 040,00	100,00%	W ramach zadania dokonano wymiany kompletnych szafek hydrantowych zgodnie z zaleceniami PSP w: Zespół Szkół w Prudniku ul. Dąbrowskiego 2 - 7 szt. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Prudniku - 2 szt. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Moszczance - 5szt. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudziczce - 1 szt.
801	80101	Konserwacja chodników i ścian zewnętrznych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Prudniku	17 000,00	17 000,00	100,00%	W ramach zadania wykonano konserwację chodników i ścian zewnętrznych na wartość: 17 000, 00 zł.
900	90015	Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego	406 871,30	406 690,28	99,96%	Koszt konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Prudnik oraz koszt serwisu sieci i urządzeń oświetleniowych.
900	90095	Remont muru oporowego przy ul. Kwiatowej	60 000,00	60 000,00	100,00%	W ramach zadania wykonano budowę – odbudowę ogrodzenia przy ul. Kwiatowej w Prudniku. Długość muru oporowego -35,50 m., długość ogrodzenia-50,00m
926	92601	Wymiana kompletnych szafek hydrantowych zgodnie z zaleceniami PSP	8 200,00	8 200,00	100,00%	W ramach zadania dokonano wymiany kompletnych szafek hydrantowych zgodnie z zaleceniami PSP
			767 868,95	767 628,77	99,97%	

Remonty

Remonty realizacja budżetu 2013

Wydział Inwestycji – realizacja zadań remontowych za 2013 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania zadania (5:4)	Wykonanie zakresu rzeczowego zadania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	Remonty cząstkowe dróg gminnych	150 000,00	149 999,12	100,00%	Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych jezdni dróg gminnych: przy ubytkach do 5 m ² - 572,28 m ² , przy ubytkach od 5 do 50,0 m ² - 1 259,86 m ² .
600	60016	Utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego w m. Prudnik	24 787,65	24 737,60	99,80%	Utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego w m. Prudnik, w I półroczu wykonano zamontowanie - wymiana: słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śred. 70 mm dl. 3,80 m - 20 szt, tablice znaków drogowych o pow. ponad 0,30m ² - 17 szt, tabliczki do znaków o pow. do 0,30m ² - 1 szt, remont poręczy ochronnych z kątowników - 10m , remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej - 4m ² . W okresie jesienno-zimowym wykonano; zamontowanie - wymiana: słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śred. 70 mm dl. 3,80 m -16 szt, słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śred. 50 mm - 31 szt., słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śred. 100 mm - 1 szt., tablice znaków drogowych o pow. ponad 0,30m ² - 43 szt, tabliczki do znaków o pow. do 0,30m ² - 8 szt, remont poręczy ochronnych - słupki wygradzeniowe - 31 m. lustro 1 szt.
600	60016	Utrzymanie wpustów ulicznych wraz z osadnikami i przykanalikami w gminie Prudnik	9 800,00	9 800,00	100,00%	W ramach zadania wykonano czyszczenie sprzętem specjalistycznym 220 szt.wpustów ulicznych wraz z osadnikiem i przykanalikiem.